

Harmonogram prác na projekte „Chodník“

| Termín | Činnosť |
|---------------------|---|
| 1-10.4.2021 | Prevzatie stavby, zameriavanie stavby. |
| 11.4.2021-15.6.2021 | Výkopové práce, odvážanie zeminy |
| 16.6.2021-30.6.2021 | Výkopové práce, odvážanie zeminy |
| 1.7.2021-14.7.2021 | Navážanie podkladu, hutnenie |
| 15.7.2021-31.7.2021 | Osadenie obrubníkov, navážanie podkladu, hutnenie |
| 1.8.2021-15.8.2021 | Pokládka zámkovej dlažby |
| 16.8.2021-31.8.2021 | Pokládka zámkovej dlažby, odovzdanie stavby |